

CRONOGRAMAObra:
Implantação de Portal de acesso a Campinópolis - São Sebastião dos CabrestosMunicípio
Vargem BonitaUF
MGLocalização:
Rodovia MG-341 km 022+300 (Distrito Campinópolis)Data:
31/01/2022

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 |
|------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | R\$ 35.045,88 | 10,3% | 100,00% | | | | | |
| 2.0 | ESCRITORIO | R\$ 110.476,02 | 32,6% | 30,00% | 50,00% | 20,00% | | | |
| 3.0 | PÔRTICO | R\$ 189.421,60 | 55,9% | | 10,00% | 30,00% | 40,00% | 20,00% | |
| 4.0 | SERVIÇOS FINAIS | R\$ 3.971,03 | 1,2% | | | | | 100,00% | |
| TOTAL | | R\$ 338.914,53 | 100% | R\$ 68.188,69 | R\$ 74.180,17 | R\$ 78.921,68 | R\$ 75.768,64 | R\$ 41.855,35 | R\$ - |
| TOTAL ACUMULADO | | | | R\$ 68.188,69 | R\$ 142.368,86 | R\$ 221.290,54 | R\$ 297.059,18 | R\$ 338.914,53 | R\$ - |

RG CONSTRUÇÕES E IMÓVEIS LTDA
RT.: Eng. Civil - Romulo Gaspar da Costa
RG: MG 16.247.079 – CREA: 160-658/D